

监 理 日 志

日期：2020 年 4 月 26 日

天气：晴

星期：日

温度：24-11℃

工程名称：淮安中恒 99MW 风电项目

监 理 工 作 情 况	1、巡视主控楼一层构造柱浇筑。主控楼二层墙体砌筑。电缆沟基础支模。消防泵房植筋。一次舱体并柜。 2、旁站 1 号机位管桩施工 6 根，2 号机位上午管桩施工 11 根。13 号管桩施工 12 根。 3、上传监理日志及照片。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		升压站： 主控楼一层构造柱浇筑完成 70%。主控楼二层墙体砌筑完成 50%。电缆沟基础支模完成 100%。消防泵房植筋完成 50%。一次舱体并柜完成 90%。 风场进场道路： 21#基点道路埋管，铺设约 160m。29#基点道路铺设约 60m，剩余道路协调。 37#基点道路埋涵管 36m。32#基点租地确认涉及范围。 风机基础施工： 1 号机位管桩施工 6 根，2 号机位上午管桩施工 11 根，下午转场至 15 号机位。 18 号引孔 23 个。13 号管桩施工 12 根、25 号管桩内口渣土清理、25 号锚栓安装。11 号钢筋绑扎完成，立模板。24 号桩检测。16 号场地平整
其 它	无	
本日现场监理人员		苗守明、高富海、魏树成、史连瑞、闫率、秦邦学
记录人:闫率		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:苗守明