

监 理 日 志

日期：2020 年 4 月 3 日

天气：晴

星期：五

温度：16-5℃

工程名称：淮安中恒 99MW 风电项目

监 理 工 作 情 况	1、巡视升压站围墙外墙粉刷、消防泵房一层搭设满堂架设、消防泵房一层梁底支模、一次舱预埋件安、避雷针基础钢筋绑扎。 2、旁站检查 12、18、19 号风机打桩 3、上传监理日志及照片。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		升压站： 1、围墙外墙粉刷完成。2、主控楼基础墙体粉刷完成 50%。3、消防泵房一层搭设满堂架完成。 4、一次舱预埋件安装完成 80%。5、消防泵房一层梁底支模完成。6、避雷针基础钢筋绑扎完成。 风场进场道路： 1、10#基点道路铺设 150m，埋涵管 10m。。2、22#基点道路铺设埋涵管 50m。 风机基础： 1、12#机位桩施工 2 根。2、19#桩施工 3 根。3、18#机位桩施工 2 根。
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员		苗守明、高富海、魏树成、史连瑞、王朝煊
记录人：王朝煊		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：苗守明