

监 理 日 志

日期：2020 年 4 月 7 日

天气：晴

星期：二

温度：22-8℃

工程名称：淮安中恒 99MW 风电项目

监 理 工 作 情 况	1、巡视消防泵房顶板钢筋绑扎筋。避雷针下部台基础完成。主控楼基础夯实。事故油池基础垫层浇筑完成。二次舱电缆沟基础垫层浇筑完成。 2、旁站检查 19 号桩施工、升压站混凝土浇筑 3、上传监理日志及照片。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
		升压站： 1、消防泵房顶板筋完成 20%。2、避雷针下部台基础完成 100%。3、主控楼基础夯实完成 50%。4、事故油池基础垫层浇筑完成 100%。5、二次舱电缆沟基础垫层浇筑完成 100%。 风场进场道路： 1、10#基点道路铺设 风机基础： 1、19#机位管桩施工 13 根。2、24#机位场地平整，点放样。3、钢筋取样送检。
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员	苗守明、高富海、魏树成、史连瑞、王朝焯	
记录人：王朝焯	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：苗守明	