

监 理 日 志

日期：2020 年 5 月 11 日

天气：晴

星期：一

温度：26-18℃

工程名称：淮安中恒 99MW 风电项目

监 理 工 作 情 况	1、巡视主控楼一层挂网喷浆。场区接地网焊接。消防泵房女儿墙压顶拆模。主控楼女儿墙拆模。场区电缆沟沟壁拆模。电缆沟电缆支架焊接。 2、旁站 16#管桩施工 4 根。40#管桩施工 6 根。 3、上传监理日志及照片。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		升压站： 主控楼一层挂网喷浆完成 100%。场区接地网焊接完成 80%。消防泵房女儿墙压顶拆模完成 100%。主控楼女儿墙拆模完成 100%。场区电缆沟沟壁拆模完成 80%。电缆沟电缆支架焊接完成 20%。 风场进场道路： 30#基点道路修整。29#基点道路协调并铺设约 30m，埋涵管。3#4#基点道路复垦。7#基点道路铺设，埋涵管。37#基点道路协调，35#41#基点道路与村委对接。 风机基础施工： 19#钢筋绑扎完毕，19#接地焊接。26#钢筋倒运，钢筋绑扎。17#基坑清理。 16#管桩施工 4 根。40#管桩施工 6 根。2#管桩填芯。23#管桩施工 7 根。 集电线路： JA19 塔基 3 号桩完成浇筑平整 ZA63、ZA62 进场道路。ZA65 塔基基础四桩钻孔完成，4 个桩的钢筋笼完成下放。进行 ND24-8、JD7-3 两基的道路协调交底。
其 它	无	

本日现场监理人员	苗守明、魏树成、史连瑞、闫率、秦邦学
记录人:闫率	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:苗守明