

监 理 日 志

日期：2020 年 5 月 12 日

天气：晴

星期：二

温度：27-19℃

工程名称：淮安中恒 99MW 风电项目

监 理 工 作 情 况	1、巡视主控楼一层墙体砌筑。场区接地网焊接。场区电缆沟沟壁拆模。电缆沟电缆支架焊接。一次舱断路器安装。 2、旁站 40#管桩施工 10 根。23#管桩施 17 根。12#管桩施工 8 根。 3、上传监理日志及照片。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		升压站： 主控楼一层墙体砌筑完成 20%。场区接地网焊接完成 90%。场区电缆沟沟壁拆模完成 100%。电缆沟电缆支架焊接完成 30%。一次舱断路器安装完成 100%。 风场进场道路： 30#基点道路修整，埋排水管。29#基点道路协调并铺设约 160m。3#4#基点道路复垦。7#基点道路铺设，转弯口铺设。8#基点道路协调及阔建铺设。41#基点道路转弯口协调协调。11#12#运输道口与村委对接协调。 风机基础施工： 19#模版倒运。26#钢筋倒运，钢筋绑扎。17#基坑清理。16#设备拆卸。40#管桩施工 10 根。6#安装锚栓笼。23#管桩施 17 根。20#基坑清理。25#混凝土养护。1#打垫层。12#管桩施工 8 根。22#基坑开挖。 集电线路： JA19 塔基 4 号桩打孔完成，ZA65 塔基 2 个桩完成浇筑。平整 ZA61 进场道路。ZA66 塔基基础钻孔，钢筋笼进场。ZA64、ZA63、ZA62、ZA61 桩机位放线。进行 JD7-3、ND24-9-6、ND24-9-5、JD7-3-1、ND24-9-3、ND24-9-2、ND24-9-1、JD7-3、ND24-10、ND24-11 共 10 基的道路协调交底。
其 它	无	

本日现场监理人员	苗守明、魏树成、史连瑞、闫率、秦邦学
记录人:闫率	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:苗守明