

监 理 日 志

日期：2020 年 5 月 14 日

天气：暴雨

星期：四

温度：25-13℃

工程名称：淮安中恒 99MW 风电项目

监 理 工 作 情 况	1、上传监理日志及照片。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
		升压站： 主控楼一层墙体粉刷完成 60%。因天气原因、室外暂停施工。 风场进场道路： 8#基点道路转弯口铺设。其它基点道路因下雨未施工。 风机基础施工： 19#机位场地平整。其余工作因下雨未进行施工。 集电线路： ZA64 塔基基础浇筑回填完成，ZA68 塔基开钻。其余工作因下雨未施工。
其 它	无	
本日现场监理人员		魏树成、史连瑞、闫率、秦福章、李仓立
记录人：闫率		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：史连瑞