

监 理 日 志

日期：2020 年 5 月 15 日

星期：五

工程名称：淮安中恒 99MW 风电项目

天气：晴

温度：29-20℃

监 理 工 作 情 况	1、巡视主控楼一层墙体粉刷。消防泵房基础内板拆模。事故油池基础内板拆模。 2、旁站 40#管桩施工 15 根。23#管桩施 16 根。9#管桩施工 20 根。 3、上传监理日志及照片。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
		升压站： 主控楼一层墙体粉刷完成 80%。消防泵房基础内板拆模完成 100%。事故油池基础内板拆模完成 100%。 风场进场道路： 28#基点道路调整后与村委对接租地。44#基点道路与村委协调。21#基点道路与开发区协调。S235 往 19#增加路段勘察。S234 往 11#转弯口与村委协调。 风机基础施工： 19#基础浇筑。15 号基坑清理。25#接地扁铁焊接。31#管桩施工 2 根。40#管桩施工 15 根。12#管桩施工 7 根。23#管桩施工 16 根。9#管桩施工 20 根。1#锚栓安装。 集电线路： A 线因昨天下雨，施工道路湿滑，没有施工，制作钢筋笼 2 基。D 线制作钢筋笼 2 基，桩机进场。D 线通道协调 4 基。
其 它	无	
本日现场监理人员		魏树成、史连瑞、闫率、秦福章、李仓立
记录人：闫率		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：史连瑞