

监 理 日 志

日期：2020 年 5 月 2 日

天气：阴

星期：六

温度：26-15℃

工程名称：淮安中恒 99MW 风电项目

监 理 工 作 情 况	1、巡视主控楼二层构造柱浇筑。场区电缆沟壁支模。消防泵房基础拆模。主控楼女儿墙砌筑。二次舱舱体接地极制作。 2、旁站 15 号管桩施工 5 根施工完毕。39 号机位管桩施工 12 根。16#机位管桩施工 4 根。 3、上传监理日志及照片。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
		升压站： 主控楼二层构造柱浇筑 30%。场区电缆沟壁支模完成 70%。消防泵房基础拆模完成 100%。主控楼女儿墙砌筑完成 100%。二次舱舱体接地极制作完成 80%。 风场进场道路： 21#基点道路协调。 风机基础施工： 15 号管桩施工 5 根施工完毕。39 号机位管桩施工 12 根。18 号管桩施工完毕设备拆卸。16#机位管桩施工 4 根。25#钢筋绑扎。24 号基坑清理。11#混凝土养护。 集电线路： JA19 塔基基础施工已协调好，钢筋取样送检。
其 它	无	
本日现场监理人员		苗守明、魏树成、史连瑞、闫率、秦邦学
记录人：闫率		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：苗守明