

监 理 日 志

日期：2020 年 5 月 3 日

天气：晴

星期：日

温度：33-19℃

工程名称：淮安中恒 99MW 风电项目

监 理 工 作 情 况	1、主控楼二层构造柱浇筑。场区电缆沟壁支模。消防泵房一层砌。出线构架、主变构架吊装。场区道路接地极安装。 2、旁站 2 号基坑清理，预埋电缆管。9 号场地平整。 3、上传监理日志及照片。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		升压站： 主控楼二层构造柱浇筑 50%。场区电缆沟壁支模完成 80%。消防泵房一层砌筑完成 20%。出线构架、主变构架吊装完成 60%。场区道路接地极安装完成 40%。 风场进场道路： 基点道路施工协调。 风机基础施工： 18 号设备转运至 16 号。2 号基坑清理，预埋电缆管。9 号场地平整。22 号机位放样。 集电线路： JA19 进场道路施工。ZA68 塔基基础施工已协调好。
其 它	无	
本日现场监理人员		苗守明、魏树成、史连瑞、闫率、秦邦学
记录人：闫率		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：苗守明