

监 理 日 志

日期：2020 年 5 月 5 日

星期：二

工程名称：淮安中恒 99MW 风电项目

天气：小雨

温度：19-12℃

监 理 工 作 情 况	1、巡视主控楼二层构造柱浇筑。主控楼二层构造柱、过梁拆模。主控楼二层水电开槽。场区电缆沟壁支模。消防泵房一层砌筑。消防泵房一层过梁、构造柱支模。共箱母线、避雷针吊装。 2、旁站 16#引孔。39#机位上午桩施工 4 根。 3、上传监理日志及照片。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		升压站： 主控楼二层构造柱浇筑完成 90%。主控楼二层构造柱、过梁拆模完成 60%。主控楼二层水电开槽完成 50%。场区电缆沟壁支模完成 100%。消防泵房一层砌筑完成 50%。消防泵房一层过梁、构造柱支模完成 50%。共箱母线、避雷针吊装完成 50%。 风场进场道路： 基点道路施工协调。 风机基础施工： 16#引孔 34 个引孔完毕。39#机位上午桩施工 4 根，下午设备维修。15#机位设备转运至 22#。25#钢筋绑扎完成 90%。1#基坑清理。22#机位放线。11#机位焊接地。26#锚栓倒运。 集电线路： JA19 塔基基础开钻，制作钢筋笼，A 线路政策处理的协调工作。
其 它	无	
本日现场监理人员		苗守明、魏树成、史连瑞、闫率、秦邦学
记录人:闫率		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:苗守明