

监 理 日 志

日期：2020 年 5 月 6 日

星期：三

工程名称：淮安中恒 99MW 风电项目

天气：晴

温度：25-16℃

监 理 工 作 情 况	1、巡视主控楼二层构造柱浇筑。主控楼二层构造柱、过梁拆模。主控楼女儿墙圈梁支模。主控楼二层水电开槽。场区电缆沟壁加固。消防泵房一层过梁、构造柱支模。消防泵房女儿墙砌筑。场区接地网焊接。 2、旁站 16#桩施工 6 根。39#机位桩施工 5 根。22#机位桩施工 5 根。 3、上传监理日志及照片。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		升压站： 主控楼二层构造柱浇筑完成 100%。主控楼二层构造柱、过梁拆模完成 70%。主控楼女儿墙圈梁支模完成 70%。主控楼二层水电开槽完成 100%。场区电缆沟壁加固完成 80%。消防泵房一层过梁、构造柱支模完成 100%。消防泵房女儿墙砌筑完成 20%。场区接地网焊接完成 10%。 风场进场道路： 29#基点道路协调。15#、24#道路埋排水管。16#基点道路与村委核对租地面积 23#测量基点面积。 风机基础施工： 16#桩施工 6 根。39#机位上午设备维修，下午桩施工 5 根。22#机位桩施工 5 根。25#钢筋绑扎完成，立模板完成。2#垫层施工。1、2、17、20#高低应变检测。
其 它	无	
本日现场监理人员		苗守明、魏树成、史连瑞、闫率、秦邦学
记录人:闫率		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:苗守明