

监 理 日 志

日期：2020 年 5 月 7 日

星期：四

工程名称：淮安中恒 99MW 风电项目

天气：晴

温度：27-18℃

监 理 工 作 情 况	1、巡视主控楼女儿墙圈梁支模完成 90%。场区电缆沟壁加固完成 90%。消防泵房女儿墙砌筑完成 100%。场区接地网焊接完成 20%。 2、旁站 16#桩施工 3 根。39#机位桩施工 14 根。22#机位桩施工 19 根。 3、上传监理日志及照片。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		升压站： 主控楼女儿墙圈梁支模完成 90%。场区电缆沟壁加固完成 90%。消防泵房女儿墙砌筑完成 100%。场区接地网焊接完成 20%。 风场进场道路： 129#基点道路协调。新增点位道路勘察。10#基点道路埋排水管。协同设计院排查运输道路事宜。测量的基点道路与村委核对签字。 风机基础施工： 16#桩施工 3 根。39#机位桩施工 14 根，桩施工完成。22#机位桩施工 19 根。26#锚栓安装完成，下钢筋笼。2#机位锚栓。6、18、24#高低应变检测。12#机位下午引孔 6 个。 集电线路： 完成 67 场地平整 A19 基础 1 号桩浇筑砼一台干旋钻机进场进行 JA13、ZA47、ZA45、ZA44、JA12、JA11、ZA37 塔基基础的协调交底工作。
其 它	无	
本日现场监理人员		苗守明、魏树成、史连瑞、闫率、秦邦学
记录人:闫率		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:苗守明