

监 理 日 志

日期：2020 年 5 月 8 日

星期：五

工程名称：淮安中恒 99MW 风电项目

天气：中雨

温度：24-15℃

监 理 工 作 情 况	1、巡视主控楼女儿墙圈梁支模完成 100%。场区电缆沟壁加固完成 100%。消防泵房女儿墙圈梁支模完成 100%。场区接地网焊接完成 20%。 2、旁站 16#机位桩施工 4 根。22#机位桩施工 17 根。 3、上传监理日志及照片。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		升压站： 主控楼女儿墙圈梁支模完成 100%。场区电缆沟壁加固完成 100%。消防泵房女儿墙圈梁支模完成 100%。场区接地网焊接完成 20%。 风场进场道路： 37#运输道口协调。新增点位道路继续勘察。15#基点道路埋排水管。测量的基点道路与村委核对签字。因下雨道路铺设未施工。 风机基础施工： 16#机位上午有雨，下午桩施工 4 根。22#机位上午有雨，下午桩施工 17 根。 19#机位钢筋绑扎。12#机位下午引孔 15 个。39#下午设备拆卸。 集电线路： 完成 ZA66、ZA65 塔基基础的场地平整制作钢筋笼下料 10 个一台新桩机进场
其 它	无	
本日现场监理人员		苗守明、魏树成、史连瑞、闫率、秦邦学
记录人:闫率		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:苗守明