

监 理 日 志

日期：2020 年 5 月 9 日

天气：阴

星期：六

温度：28-17℃

工程名称：淮安中恒 99MW 风电项目

监 理 工 作 情 况	1、巡视主控楼一二层灰饼张贴。消防泵房一层墙体砌筑。场区接地网焊接。SVG 集装箱电装。 2、旁站 16 号管桩施工 17 根，22 号管桩施工 13 根。 3、上传监理日志及照片。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
		升压站： 主控楼一二层灰饼张贴完成 100%。消防泵房一层墙体砌筑完成 60%。场区接地网焊接完成 30%。SVG 集装箱电装完成 100%。 风场进场道路： 11#12#运输口与村委对接。29#基点道路协调。配合村委实际测量租地面积。基点道路有积水未能施工。 风机基础施工： 16 号管桩施工 17 根 22 号管桩施工 13 根，桩施工完毕。25 号基础浇筑。12 号引孔 33 个，引孔完毕 2 号锚栓安装。19 号钢筋绑扎。39 号转场至 40 号。23 号场地平整。 集电线路： 完成 ZA65、ZA64 塔基基础的场地平整，制作钢筋笼 3 桩，JA19 钻孔 2 号桩，进行 ZA61、JA17、JA16+1、ZA58、JA16 的塔基基础协调交底工作。
其 它	无	
本日现场监理人员	苗守明、魏树成、史连瑞、闫率、秦邦学	
记录人：闫率	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：苗守明	