

# 监 理 日 志

日期: 2019 年 11 月 18 日

星期: 一

天气: 阴  
气温: 21°C

工程名称: 涑水县 2018 年村级光伏扶贫电站项目

|          |                                                   |                                                                                                                                                |
|----------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 监理工作情况   | 三台村: 道路施工、人工挖孔。<br>偏道村: 道路施工、人工挖孔。<br>三合庄村: 桩基施工。 |                                                                                                                                                |
| 施工情况     | 施工单位                                              | 尚平、卓晨、爱迪                                                                                                                                       |
|          |                                                   | 施工内容及进度<br>1. 三台村: 进坑道路挖机平整、人工挖孔 2 个。<br>2. 偏道村: 进坑道路挖机平整、人工挖孔 10 个。<br>3. 三合庄村: 打孔 170 个, 桩基浇筑 120 个。<br>总人数 50 人, 机械 10 台, 挖机 10 台, 打桩机 1 台。 |
| 其它事项     |                                                   |                                                                                                                                                |
| 本日现场监理人员 | 史长瑞、张洪强                                           |                                                                                                                                                |
| 记录人: 史长瑞 | 总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 刘世友                         |                                                                                                                                                |

