

监 理 日 志

日期: 2019 年 11 月 23 日

星期: 二

天气: 晴

气温: 6/-5℃

工程名称: 涑水县 2018 年村级光伏扶贫电站项目

监理工作情况	三台村: 人工挖孔 偏道村: 人工挖孔 三台村: 板基施工、支架安装	
施工情况	施工单位	尚平、卓晟、爱迪
	施工内容及进度 1. 三台村: 人工挖孔共计 26 个。 2. 偏道村: 人工挖孔 4 个 共计 24 个。 3. 三台村: 打桩 50 个、浇筑 60 个 支架安装 25 根。 总人数 8 人、浇筑人数 45 人 板基 2 个 打桩 1 个	
其它事项		
本日现场监理人员		史志瑞、张洪亮
记录人: 史志瑞	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 张洪亮	

