

监 理 日 志

工程名称: 衡南县江口镇同福村20MW光伏项目

日期	2020年元月5日星期日	气候	晴	气温	8-20
监理人员动态: 两人巡查			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 施工人员30人					
施工机械动态: 焊机、台、发电机、振捣器、振动棒					
施工部位进度情况	光伏4区、安装支架、组件、清理现场垃圾、整理不合格组件、电站生活舱立模、绑扎钢筋、砌电缆沟、二次舱、35KV电站、35KV移交站、浇筑、外线8、9号开挖、6号塔基浇筑、C25、29m ³				
检查发现的问题	检查发现平式振捣器、振动棒1.2米、用绳吊、插头下井、安全、质量存在重大隐患。				
处理措施、意见、结果	坚决不准使用。后来施工方买了新的振捣器和4米的振动棒。				
协调内容或其他	外线、监理旁站、13-17:30时。 电站、浇筑、监理旁站、9-11时。				
记录人	孔令才		总监签阅	徐耀生	