

监 理 日 志

工程名称: 新南奥江口镇同福村20mw光伏发电项目

日期	2019年12月11日星期三	气候	晴	气温	7-22℃				
监理人员动态	监理人员: 孔令才、王峰 正常巡视现场	材料进场、取样见证、合格情况: Φ12、Φ14、Φ16、Φ18 钢筋材料进场, 已取样见证, 经检查, 合格。							
施工方人员动态	施工方人员: 20人。								
施工机械动态	挖掘机1台、运输车1辆、 振动器1个、定位仪2套。								
施工部位进度情况	1. 开关站: SVG基础钢筋绑扎、混凝土浇筑; 二次包、移交站电至混凝土回填, 生活区开挖施工。 2. 光伏区: 桩位定位。 3. 外线: 未施工。								
检查发现的问题	无								
处理措施、意见、结果	无								
协调内容或其他	正常安全施工								
记录人	孔令才	总监签阅	徐耀生						