

监 理 日 志

工程名称: 新宁县江口镇同福村20MW光伏发电项目

日期	2019年12月13日星期五	气候	晴	气温	9-22℃
监理人员动态	监理人员2人: 孔令才、王峰	材料进场、取样见证、合格情况: 光伏区用钢筋、地桩等材料 进场, 已部分材料已见证取样, $\phi 8$ 木檩托 4840只, $\phi 14$ 钢筋 600根, $\phi 14$ 地桩 1273只, 合格			
施工方人员动态	施工方人员20人				
施工机械动态	挖振机1台、运输车1辆、振捣器1个、电焊机1台、钻机1台				
施工部位进度情况	开关站: 一次仓、二次仓基础底板钢筋绑扎, 主进仓基础开挖。 光伏区: 3#区桩基钻孔施工。				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	正常安全施工				
记录人	孔令才	总监签阅	徐耀生		