

监 理 日 志

工程名称: 绥宁县江口镇同福村20MW光伏发电项目

日期	2019年12月14日星期六	气候	晴	气温	11-23℃
监理人员动态	监理人员2人: 孔令才、王峰 王峰巡查3次		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态	施工方人员25人		无		
施工机械动态	挖掘机2台、运输车1辆、振捣器1个、电焊机1台、钻机2台				
施工部位进度情况	开关站: 一次台区、二次台区基础底板钢筋绑扎、混凝土浇筑, 接地变承台基础混凝土浇筑, 主变台区基础开挖。 光伏区: 3#区柱基钻孔施工, 光伏区用钢筋笼绑扎。				
检查发现的问题	一次台区底板钢筋绑扎个别处钢筋搭接长度不够, 绑扎工艺也不符合规范要求。				
处理措施、意见、结果	已现场令施工单位进行了整改, 经复查达到了标准要求。				
协调内容或其他	正常安全施工				
记录人	孔令才		总监签阅	徐耀奎	