

监 理 日 志

工程名称: 衡南县江口镇同福村 20MW 光伏发电项目.

日期	2019年12月19日 星期四	气候	阴	气温	4-7℃
监理人员动态:	监理人员3人: 孔令才、王峰、徐存辉. 正常巡视现场	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	施工人员20人				
施工机械动态:	挖掘机1台、电焊机1台、 钻孔机2台、搅拌机1台				
施工进度情况	开关站: 主进线基础底板拆模. 光伏区: 4区柱基钻孔施工, 今日钻孔50个, 累计钻孔290个. 外线: 10KV站用变开始施工				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	1. 正常安全施工				
记录人	孔令才	总监签阅	徐耀奎		