

监 理 日 志

工程名称: 湖南江口同福20MW光伏发电项目

日期	2019年12月20日 星期五	气候	小雨	气温	5-8
监理单位动态:	两人巡查	材料进场、取样见证、合格情况: 10KV变压器进场			
施工方人员动态:	修路				
施工机械动态:	挖机两台、打孔机一台				
施工部位进度情况	施工道路整理完 打孔2人 因全天下雨电站无人施工				
检查发现的问题	检查打孔,安全质量及孔的深度都符合规范要求 检查做路(因组件1.9米车高)需转弯加宽 检查光伏区及电站无人施工				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他	检查变压器不受完好				
记录人	孔令才	总监签阅	徐耀生		