

监 理 日 志

工程名称: 衡南县江口镇同福村20MW光伏发电项目

日期	2019年12月24日 星期二	气候	多云	气温	8-11
监理人员动态: 两人巡查 施工方人员动态: 施工人员28人 施工机械动态: 搅拌机一台, 打孔机一台			材料进场、取样见证、合格情况: 进黑砂1车20T.		
施工部位 进度情况	电站35KV基础立模, 扎钢筋. 生活舱基础砌砖墙. 光伏区打孔58个(4区). 并网临时基础放线.				
检查发现的问题	发现生活舱基础高低差100mm. 发现光伏区基础孔有水有泥. 电站预埋钢管未扩口.				
处理措施、意见、结果	联系电站施工负责人, 对高低差进行整改. 光伏区施工队安排人清理桩基孔. 联系施工方, 说以后安装时扩口.				
协调内容或其他					
记录人	孔令才	总监签阅	徐耀生		