

监 理 日 志

工程名称: 豫南具江口镇同福村20MW光伏发电项目

日期	2019年12月28日星期六	气候	多云	气温	7-10
监理人员动态:	两人巡查	材料进场、取样见证、合格情况: 组件3车,90箱×30块395MM 电缆远东两车.			
施工方人员动态:	施工人员18人				
施工机械动态:	吊车一辆,挖机一台,拖拉机一台				
施工部位进度情况	电站35kV移变站基础立模. 光伏4区桩基浇筑,支架运送,安装.				
检查发现的问题	检查4区桩基拆模,发现泥土坑,要求整改. 检查4区浇筑,发现桩基少数无保护层. 检查4区安装支架,操作错误,现场指导.				
处理措施、意见、结果	向施工负责人,查看,后同要修补.				
协调内容或其他					
记录人	孔令才	总监签阅	徐耀生		