

监 理 日 志

工程名称: 衡南县江口镇同福村20MW光伏发电项目

日期	2019年12月31日 星期二	气候	多云	气温	4-8
监理人员动态: 两人巡查.			材料进场、取样见证、合格情况: 支架两车.		
施工方人员动态: 施工人员38人					
施工机械动态: 铲车一辆, 搅拌机一台.					
施工进度情况	电站二次舱, 35KV变电站, 检查合格, 可以浇筑. 光伏区4#安装组件, 运送材料. 电站35KV电站基础立模. 外线1# 10#开挖塔基.				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他	加班, 24时. 并网成改.				
记录人	孔令才	总监签阅	徐耀生		