

监 理 日 志

工程名称: 衡南县江口镇同德村 20MW 光伏发电项目.

日期	2020 年 4 月 15 日 星期三	气候	晴	气温	24℃ - 20℃
监理人员动态: 监理人员正常巡视现场		材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态: 施工人员 10 人, 管理人员 2 名					
施工机械动态: 发电机一台, 抽水泵一台					
施工部位 进度情况	2# 塔基基础支模、抽排水 3# 塔基基坑抽排水 4# 塔基基础养护				
检查发现的问题	4# 塔基拆模后有一腿未振捣到位出现蜂窝麻面				
处理措施、意见、结果	已要求施工单位整改				
协调内容或其他	正常安全施工				
记录人	刘 黎 衡	总监签阅	任 辉 生		

