

监 理 日 志

工程名称: 衡南县江口镇同福村 20MW 光伏发电项目.

日期: 2021 年 4 月 16 日 星期 一 气候: 晴 气温: 31℃ - 30℃

监理人员动态: 巡视人员 3 人, 巡视现场. 材料进场、取样见证、合格情况:

施工方人员动态: 施工人员 12 人, 管理人员 2 人.

施工机械动态: 砼泵车 1 辆, 天泵 1 辆, 振捣泵 1 台. 无

施工部位进度情况:
2# 塔基基础浇筑.
3# 塔基基础浇筑.
4# 塔基基础养护.

检查发现的问题

4# 塔基蜂麻面情况施工单位仍未整改.

处理措施、意见、结果

已下发罚单, 要求立即整改.

协调内容或其他

正常安全施工.

记录人

何 辉 衡

总监签阅

符 耀 生



扫描全能王 创建