

# 监 理 日 志

工程名称: 衡南县江口镇同福村20MW光伏发电项目

|                  |                                                  |                 |     |    |     |
|------------------|--------------------------------------------------|-----------------|-----|----|-----|
| 日期               | 2020年 10月 10日 星期 五                               | 气候              | 阴   | 气温 | 3-6 |
| 监理单位动态: 两人检查     |                                                  | 材料进场、取样见证、合格情况: |     |    |     |
| 施工方人员动态: 施工人员18人 |                                                  |                 |     |    |     |
| 施工机械动态: 挖机两台     |                                                  |                 |     |    |     |
| 施工部位<br>进度情况     | 外线8号塔绑钢筋, 7号修路, 4号塔挖土,<br>3号绑钢筋, 2号塔基抽水, 1号塔基挖土. |                 |     |    |     |
| 检查发现的问题          | 无                                                |                 |     |    |     |
| 处理措施、意见、结果       | 无                                                |                 |     |    |     |
| 协调内容或其他          |                                                  |                 |     |    |     |
| 记录人              | 孔令才                                              | 总监签阅            | 徐耀生 |    |     |