

监 理 日 志

工程名称: 衡南县江口镇同福村 20MW 光伏发电项目

日期	2020年元月3日星期五	气候	阴	气温	6-9
监理单位动态: 两人巡查	材料进场、取样见证、合格情况:				
施工方人员动态: 施工人员 30人					
施工机械动态: 汽车一辆运料, 外线					
施工进度情况	电站、生活舱立模, 绑扎外线钢筋笼 外线6号塔基立模, 调整预埋螺栓, 10#开挖 光伏区4区安装支架, 组件, 清理个别标准的泥土。				
检查发现的问题	检查发现光伏区4区, 树木杂草, 至今还没清, 组件与地面十几公分。				
处理措施、意见、结果	通过总包, 联系施工队, 现场查看, 决定下午安排人上山清理。				
协调内容或其他	下午3时, 全体项目, 施工单位负责人, 召开安全、质量、节日期间安全值班, 等工作会议。				
记录人	孔令才	总监签阅	徐耀生		

