

# 监 理 日 志

工程名称: 衡南县江口镇同福村20MW光伏发电项目

|                    |                                     |      |                 |    |      |
|--------------------|-------------------------------------|------|-----------------|----|------|
| 日期                 | 2020年九月8日星期三                        | 气候   | 多云              | 气温 | 6-13 |
| 监理人员动态: 两人检查.      |                                     |      | 材料进场、取样见证、合格情况: |    |      |
| 施工方人员动态: 施工人员20人   |                                     |      |                 |    |      |
| 施工机械动态: 挖机一台、搅拌机一台 |                                     |      |                 |    |      |
| 施工进度情况             | 外线8.2号挖土, 10号整改合格浇筑, 电站生活舱浇筑, 放预埋件. |      |                 |    |      |
| 检查发现的问题            | 无                                   |      |                 |    |      |
| 处理措施、意见、结果         | 无                                   |      |                 |    |      |
| 协调内容或其他            | 外线钢筋取样送检, 监理旁站.                     |      |                 |    |      |
| 记录人                | 孔令才                                 | 总监签阅 | 徐耀生             |    |      |