

监 理 日 志

工程名称: 衡南县江口镇同福村20MW光伏发电项目

日期	2020年元月9日星期四	气候	阴	气温	4-9
监理单位动态:	两人检查.		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	施工人员16人				
施工机械动态:	拖拉机4台, 挖机两台				
施工部位及进度情况	外线3.4.5.8号塔基挖土, 2号塔基抽水 9号塔基浇筑, 8号塔基绑扎钢筋				
检查发现的问题	8号塔基主筋焊接不达标 — 630				
处理措施、意见、结果	施工方立即加焊满焊.				
协调内容或其他	2号基础扩大 (因甲方)				
记录人	孔令才		总监签阅	徐耀生	