

监 理 日 志

工程名称: 衡南县江口镇同福村20兆瓦发电项目

日期	2020年3月15日星期日	气候	多云	气温	11-22
监理单位动态:	巡查		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	6人				
施工机械动态:	水泵一台、货车一辆				
施工部位进度情况	电站二次线拆模、35KV开关柜拆模 外线、4号塔基抽水				
检查发现的问题	经业主、监理分包检查外线、2、3、4号塔基 1. 基坑需抽水, 抽完冲洗基坑 2. 基础钢筋需除锈 (3、4号塔基)				
处理措施、意见、结果	施工队同意				
协调内容或其他	疫情工作安排, 防护疫情安全实施配备 业主提供				
记录人	孔令才	总监签阅	徐耀生		