

监 理 日 志

工程名称: 衡南县江口镇同伍村10MW光伏发电项目

日期	2020年3月23日 星期一	气候	小雨转晴	气温	18~23℃
监理人员动态: 监理人员3人 巡视现场 施工方人员动态: 16人 施工机械动态: 运输车辆、发电机、抽水机			材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工部位进度情况	#1外线塔基基础底板承台构造柱支模完成施工 #1外线塔基基础开挖 #3外线塔基基础浇筑预埋螺栓。 #2外线塔基抗冲刷排水				
检查发现的问题	上午因天气原因暂未施工 下午巡视外线施工时发现#3塔基底板钢筋位置偏移				
处理措施、意见、结果	现场要求#3塔基底板钢筋位置校正。 工人已重新按标准间距绑扎 经复查,整改合格,要求工人注意保护				
协调内容或其他	正常安全施工				
记录人	Z.元		总监签阅	陈耀生	