

监 理 日 志

工程名称: 衡南县江口镇同福村20MW光伏发电项目

日期	2020年3月24日星期二	气候	阵雨转阴	气温	24°/18°
监理单位动态: 监理单位3人正常巡视现场		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 18人					
施工机械动态: 挖土机1台, 抽水机2台, 发电机3台					
施工部位 施工进度情况	1#塔基基础开挖, 2#塔基基础抽水, 4#塔基塔基支模, 5#塔基基础开挖 安装预埋件				
检查发现的问题	① 1#塔基基坑尺寸开挖与设计不符. ② 4#塔基基础杂物未清				
处理措施、意见、结果	① 现场已要求总包方整改, 重新开挖, 明日复查 ② 现场已要求工人开始清理, 明日复查				
协调内容或其他	陪同衡南县防疫工作小组检查				
记录人	刘元		总监签阅	徐耀生	