

监 理 日 志

工程名称: 衡南县江口镇同安村20MW光伏发电项目

日期	2020年3月25日 星期三	气候	阵雨转阴	气温	27/19°
监理单位动态: 监理单位以正常巡视现场		材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态: 16人 管理人员: 2人					
施工机械动态: 挖土机2台, 抽水机					
施工部位进度情况	5#塔基基础开挖 1#塔基基础开挖 2#塔基抽水, 设备打垫层 4#塔基基础抽排水 挖土机修整道路				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	昨日1#, 4#塔基问题, 经复查, 已达到合格要求				
协调内容或其他	正常安全施工				
记录人	王元		总监签阅	侯耀生	