

## 监 理 日 志

第 20 页 共 31 页

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| 2019 年 12 月 20 日<br>星期：五                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 天气： 多云 | 气温： 4~8 度 |
| <p>一、工程施工情况：</p> <p>1. 工程进度情况：</p> <p>B-5 仓库围栏安装完成，夹具和支架安装完成，桥架和组件吊装完成；</p> <p>B-2 仓库屋面夹具、支架安装；</p> <p>2. 承包商动态：施工管理 2 人，工人 12 人，无机械</p> <p>二、工程安全质量监理及存在问题、处理情况：</p> <p>1. 安全监理情况：</p> <p>现场巡视检查施工人员屋面作业安全防护工作，施工区域采光带已铁丝网维护并拉设警戒线，B-5 厂房暂未施工；</p> <p>2. 质量监理情况：</p> <p>检查验收 B-5、B-2 屋面夹具及支架安装，支架夹具安装牢固，均两平一弹螺栓均已紧固到位，随机抽查未发现紧固不牢固现象；</p> <p>3. 存在问题及处理情况：</p> <p>巡视发现个别区域支架导轨安装偏向一头，致使这一侧导轨延伸超过 500mm 与图纸要求不符，现场要求此类情况全部整改并交代好工人导轨两侧要均匀延伸；</p> <p>三、上级指示执行情况：</p> <p>暂无</p> <p>四、工程协调情况：</p> <p>暂无</p> <p>五、其他</p> <p>肥东、高新两个点的组件到货 EL 检测，肥东抽检 62 块，高新抽检 18 块；</p> <p>填写人：韩文庆                      审核人：徐耀生</p> |        |           |