

监 理 日 志

第 21 页 共 31 页

2019 年 12 月 21 日 星期：六	天气： 阴有雨	气温： 3~7
一、工程施工情况： 1. 工程进度情况： 因上午下雨停工，下午雨 B-5 仓库围栏安装完成，夹具和支架安装完成，桥架和组件吊装完成； B-2 仓库屋面夹具安装；组件吊装以及组件分散； 2. 承包商动态： 施工管理 2 人，工人 11 人，叉车和吊车各一台 二、工程安全质量监理及存在问题、处理情况： 1. 安全监理情况： 现场巡视检查施工人员屋面作业安全防护工作，施工区域采光带已铁丝网维护并拉设警戒线，B-5 厂房暂未施工； 2. 质量监理情况： 现场巡视检查要求组件分散后必须下班前安装完毕，每次所分散的组件不要过多，防治组件分散后没有固定遇强风垂落损坏砸伤人员事故； 3. 存在问题及处理情况： 发现 B-2 厂房作业区域采光带未进行安全防护，要求未防护的部位禁止作业，防护合格后方可进入作业； 三、上级指示执行情况： 四、工程协调情况： 五、其他 填写人：韩文庆 审核人：徐耀生		