

监 理 日 志

第 24 页 共 31 页

2019 年 12 月 24 日 星期：二	天气：小雨	气温：10~1
一、工程施工情况： 1. 工程进度情况： 因工人出现不规范施工行为造成 B-2 仓库上整箱组件太多为防止出现安全隐患对屋顶整箱组件全部卸下来； 下午对拆箱的组件开始分散和试安装大约组装 100 块。B-5 仓库围栏已经安装完成，夹具和支架安装完成，桥架和组件吊装完成， B-2 仓库屋面夹具安装完成约 95%，约 1100k 2. 承包商动态：施工管理人员 3 人，施工人员 12 人 二、工程安全质量监理及存在问题、处理情况： 1. 安全监理情况： 现场巡视检查，阴雨天气要求工人上下爬梯必须佩戴防坠器，对强制上下人员要求施工方清出现场； 2. 质量监理情况： 现场巡视检查，要求阴雨天气注意屋顶组件防潮保护，下班前对螺栓小件归拢完毕后方可离开； 3. 存在问题及处理情况： 三、上级指示执行情况： 四、工程协调情况： 五、其他 填写人：韩文庆 审核人：徐耀生		