

监 理 日 志

第 26 页 共 31 页

2019 年 12 月 26 日 星期：四	天气： 晴	气温： 11~-2
一、工程施工情况： 1. 工程进度情况： B-5 仓库围栏已经安装完成，夹具和支架安装完成，组件安装完成； B-2 仓库屋面夹具安装完成约 95%，约 1100k；组件安装大约 450 片； 中午对工人做安全培训和规范性施工学习 2. 承包商动态：施工管理人员 3 人，施工人员 12 人 二、工程安全质量监理及存在问题、处理情况： 1. 安全监理情况： 现场检查，参加工人安全培训 2. 质量监理情况： 现场检查，夹具安装情况，无螺栓松动现象； 3. 存在问题及处理情况： 三、上级指示执行情况： 四、工程协调情况： 五、其他 填写人：韩文庆 审核人：徐耀生		