

监 理 日 志

第 27 页 共 31 页

2019 年 12 月 27 日 星期：五	天气： 晴	气温： 14~-1
一、工程施工情况： 1. 工程进度情况： B-5 仓库围栏已经安装完成，夹具和支架安装完成，组件安装完成； B-2 仓库屋面夹具安装完成约 95%，约 1100k； B-2 仓库组件吊装和分散 40%大约 1100 片，组件安装大约 500 片 2. 承包商动态：施工管理人员 3 人，施工人员 12 人 二、工程安全质量监理及存在问题、处理情况： 1. 安全监理情况： 现场巡视检查，施工人员安全穿戴齐全，要求组件搬运禁止一人背板； 2. 质量监理情况： 巡视检查，要求导轨两端不准超过 500mm，螺栓紧固应满足设计要求 3. 存在问题及处理情况： 现场发现组件分散有一人背板现象，现场及时制止并要求施工管理人员，对一人背板的批评教育； 三、上级指示执行情况： 四、工程协调情况： 五、其他 填写人：韩文庆 审核人：徐耀生		