

监 理 日 志

第 28 页 共 31 页

2019 年 12 月 28 日 星期：六	天气：晴	气温：13~-3
一、工程施工情况： 1. 工程进度情况： B-5 仓库组件安装完成 B-2 仓库屋面夹具安装完成约 95%，约 1100k； B-2 仓库组件安装大约 800 片， 2. 承包商动态：施工管理人员 3 人，施工人员 12 人 二、工程安全质量监理及存在问题、处理情况： 1. 安全监理情况： 现场巡视检查，施工人员安全穿戴情况，安全帽、反光马甲佩戴齐全，无危险作业情况 2. 质量监理情况： 巡视检查 B-2 屋顶组件安装，要求组件下线缆不准贴屋面全部固定在轨道上，上下间隔要统一； 3. 存在问题及处理情况： 三、上级指示执行情况： 四、工程协调情况： 五、其他 填写人：韩文庆 审核人：徐耀生		