

监 理 日 志

第 29 页 共 31 页

2019 年 12 月 29 日 星期：日	天气：晴	气温：13~-2
一、工程施工情况： 1. 工程进度情况： B-5 仓库组件 500 块安装完成； B-2 仓库屋面夹具安装完成； B-2 仓库组件安装大约 1700 片，累计安装 2200 片 2. 承包商动态：施工管理人员 3 人，施工人员 12 人 二、工程安全质量监理及存在问题、处理情况： 1. 安全监理情况： 现场巡视检查，施工人员安全工器具佩戴齐全，上下爬梯有序，无危险作业情况 2. 质量监理情况： 巡视检查组件安装情况，安装顺直无中压、边压压偏现象；满足图纸要求 3. 存在问题及处理情况： 三、上级指示执行情况： 四、工程协调情况： 五、其他 填写人：韩文庆 审核人：徐耀生		