

监 理 日 志

第 31 页 共 31 页

2019 年 12 月 31 日 星期：二	天气：多云	气温：12~-3
一、工程施工情况： 1. 工程进度情况： B-5 仓库组件 500 块安装完成； B-2 仓库屋面夹具安装完成，组件安装大约 2600 片，累计安装 3100 片，还剩余 400 片； 2. 承包商动态：施工管理人员 3 人，施工人员 12 人 二、工程安全质量监理及存在问题、处理情况： 1. 安全监理情况：现场巡视检查，发现新进施工人员为按照物业规定正确佩戴安全用具，且施工现场纸片乱飞； 2. 质量监理情况： 巡视检查组件安装情况，安装顺直无中压、边压压偏现象；满足图纸要求 3. 存在问题及处理情况： 三、上级指示执行情况： 四、工程协调情况： 五、其他 经与业主商议暂停施工方屋面所有区域作业，形成《工程暂停令 001》 填写人：韩文庆 审核人：徐耀生		