

监 理 日 志

日期: 2019 年 12 月 11 日

天气:雾转晴

星期: 三 气温: 7℃--6℃

工程名称: 大韩玻璃 1.977MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	今日陪同进行组件到货检, 及资料的打印审批。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	(A 标段) 总包保定 爱迪新能 源股份有 限公司 (B 标段) 总包保定 中泰新能 源科技有 限公司	今日施工内容: 1、今日应材料未到场原因未施工。 2、组件进行到到货检 3、电气施工人员到场6人	
其 它 事 项	施工人员 16 人, 施工机械无		
本 日 现 场 监 理 人 员		王 朝 煊	
记 录 人: 王 朝 煊		总 监 理 工 程 师 (签 字): 于 彬	