

监 理 日 志

日期：2019 年 12 月 20 日

天气:晴

星期：五 气温：5℃--12℃

工程名称：大韩玻璃 1.977MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	检查桥架安装情况，检查屋面夹具安装情况。发现 1、现场设备支架所用螺栓为镀锌螺栓与图纸不符 2、桥架三通加工处未进行防腐防锈处理 3、屋面雨水沟内存在施工垃圾。针对以上三件事下发监理通知单 02 号。今日召开第二次监理例会，并针对会议内容下发了会议纪要 02 及关于资料报审问题的联系单 02。今日发现设备支架不能按照图纸要求安装，于现场业主及施工单位进行会谈，并确定变更方案。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	先能电力工程有限公司	今日施工内容： 1、屋面桥架安装 2、组件夹具安装 3、汇流箱逆变器支架及设备安装 4、今日新进场安装人员2人
其 它 事 项	施工人员 23 人，施工机械无	
本日现场监理人员		王朝煊
记录人:王朝煊		总监理工程师（签字）:于彬