

监 理 日 志

日期：2020 年 1 月 1 日

天气:晴

星期：三 气温：0℃--14℃

工程名称：大韩玻璃 1.977MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	检查屋面夹具安装情况，检查组件安装情况，检查电缆头制作情况，检查盘柜电缆连接情况。今日检查发现有组件阵列及导轨安装错误，下发通知单 04 号		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	先能电力 工程有限 公司	今日施工内容： 1、组件夹具安装 2、组件安装 3、盘柜电缆头制作 4、汇流箱逆变器电缆连接	
其 它 事 项	施工人员 30 人，施工机械无		
本 日 现 场 监 理 人 员		王 朝 煊	
记 录 人 :王 朝 煊		总 监 理 工 程 师 （ 签 字 ） :于 彬	