

监 理 日 志

日期：2020年1月10日

天气：阴

星期：五 气温：4℃--9℃

工程名称：大韩玻璃 1.977MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	检查电缆头制作情况，检查桥架连接情况，检查接地焊接情况。确定过年放假时间，并下发停工通知及春节放假安全要求联系单。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	先能电力 工程有限 公司	今日施工内容： 1、组件安装完成 2、光伏线展放完成 3、桥架安装 4、接地焊接
其 它 事 项	施工人员 15 人，施工机械无	
本 日 现 场 监 理 人 员	王朝焯	
记 录 人 : 王 朝 焯	总监理工程师（签字）：于彬	