

# 监 理 日 志 ( )

日期: 2019 年 12 月 14 日

天气: 晴

星期: 六

气温: 5 ~ 0℃

工程名称: 大连上电远洋光伏发电有限公司 12MW (大连中远川崎) 屋顶分布式光伏发电项目。

监  
理  
工  
作  
情  
况

巡视管艇车间施工现场, 管艇车间组件安装完成。

施  
工  
情  
况

施工单位

施工内容及进度

1. 管艇车间屋面导轨 280 组, 累计完成管艇车间 30%
2. 安装组件 150 片
3. 铺设 10KV 电缆 700 米
4. 制作采光带防护网 250 片。
5. 管艇车间吊安装材料, 铺设散货通道,

其  
它  
事  
项

本日现场监理人员

杨光辉

记录人: 杨光辉

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):



扫描全能王 创建