

监 理 日 志 (第 1 页)

日期: 2019 年 12 月 15 日

天气: 阴

星期: 四

气温: 5~10℃

工程名称: 大连上电远泽光伏发电有限公司 2MWp (大连中远川崎) 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视管舱车间施工现场, 屋面导轨完成35% 组件安装完成15%。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度 1、管舱车间屋面导轨如组, 累计完成管舱车间35% 2、安装组件35片, 完成管舱车间15% 3、铺设10kV电缆700米, 共计铺设1800米, 4、制作彩光带防护网25片, 安装如墙防护网和铺设采光带防护网
其 它 事 项		
本日现场监理人员		杨光辉
记录人: 杨光辉		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):



扫描全能王 创建