

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 12 月 18 日

天气: 晴

星期: 三

气温: 1 - -2℃

工程名称: 大连上电远海光伏发电有限公司12MW(大连中远川崎)屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况

巡视管棚车间施工现场,管棚车间上料口载物平台不规范,屋面通道不全、支架安装不在一条直线,组件安装不横平竖直,要求施工方整改。

施 工 情 况

施工单位

施工内容及进度

- 1.管棚车间支架安装和组,完成管棚车间总量70%.
 - 2.安装组件18箱,完成管棚车间35%.
 - 3.船体车间做女山墙围栏,制作彩光带防护网20片
 - 4.铺设管棚车间检修通道.
- 施工人数72人,吊机1台,板车1辆.

其 它 事 项

本日现场监理人员

杨光辉

记录人: 杨光辉

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):



扫描全能王 创建